



KSH Energy Fund IV | Projektportfolio

Stand 05 / 2014

KSH
CAPITAL PARTNERS AG

Projektnews

Die erste Quelle des Projektes **Bone Springs** hat im März und April, den ersten beiden Produktionsmonaten (48 Tage), insgesamt 62.224 Barrel Öl und 49.109 McF Erdgas gefördert. Bei einem angenommenen Verkaufspreis von USD 90,00 pro Barrel Öl und USD 4,00 pro McF Erdgas würde das einem Umsatz von USD 5.796.596,00 entsprechen, was etwa 90 % der bis dato aufgebrauchten Entstehungskosten (Bohr- und Fertigstellungskosten) entspräche. Da die Kostenstruktur derzeit noch nicht bekannt ist, kann über den Nettoerlös noch keine Aussage getroffen werden.

Trotz positiver Anzeichen konnte die zweite Quelle des Projektes **Jackson** bis dato noch nicht zu einer wirtschaftlich sinnvollen Produktionsrate entwickelt werden. Der Operator Mortimer arbeitet unter Einbeziehung von Experten daran, die Produktionsrate zu erhöhen. Bei der dritten Quelle des Projektes Jackson handelt es sich um eine Quelle, die in der Vergangenheit produziert hat und jetzt mit geringen finanziellen Mitteln wieder reaktiviert werden soll. Ein kürzlich erstelltes Gutachten spricht für den Erfolg dieser Maßnahme, trotz dem die ersten beiden Quellen nicht den erwarteten Erfolg gezeigt haben.

Ein nach den ersten Produktionstests erstelltes Gutachten zum Wert des Projektes **Gator** dokumentiert einen Wert von ca. USD 2,4 Mio., was in etwa 200 % des bis dato eingesetzten Kapitals bedeutet.

Nachdem die alten Anteilseigner des Projektes **Texokan Rework** sich nun über die Beteiligungsstruktur unter Einbeziehung der KSH einig sind, werden nun die finalen Title Opinions (Untersuchung der Eigentumsverhältnisse) erstellt.

Beim Projekt **Samco Rework** befindet sich das Projekt Basile, das letzte der vier Projekte, in der Bearbeitung, was bedeutet, dass die Infrastruktur erneuert und ergänzt wird. Das Projekt Mac wird derzeit von dem Operator Samco Oil ein zweites Mal überarbeitet.

Beim Projekt **Concho** ist die offene Frage, welche Förderschicht erschlossen werden soll, zugunsten der Harkey Sand beantwortet worden. Bevor die Quelle Russell Ranch #6 gebohrt wird, wird das beauftragte Bohrunternehmen drei Harkey Sands Bohrungen für ein anderes Unternehmen durchführen, um dann die Erfahrungen bei der dritten Concho-Bohrung im Juli zu nutzen. Im Anschluss an die Bohrung von Russell Ranch #6 wird dann die Quelle Russell Ranch #5 in der Harkey Sand fertiggestellt. Zusätzlich zu den drei ursprünglich geplanten Quellen (Russell Ranch #4, Russell Ranch #5 und Russell Ranch #6) konnte MexTex eine weitere Quelle auf der Russell Ranch überarbeiten und wieder eine Produktion von ca. 6 Barrel pro Tag herstellen.

Legende



noch nicht in Bearbeitung



in Bearbeitung



Öl / Gas Produktion





keine Öl / Gas Produktion

Projektsachstand | Bone Springs

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
Marathon Road 15 #1H		März 2014	Juli 2014	
North Lea 9 #2H	Juli / August 2014	Oktober 2014	Januar 2015	
Marathon Road 14 #1H	Juni 2014	August 2014	November 2014	
Read & Stevens #2	Oktober / November 2014	Januar 2015	April 2015	
Mewbourne #3	August / September 2014	November 2014	Februar 2015	
Read & Stevens #3	Januar / Februar 2015	April 2015	Juli 2015	
Mewbourne #4				
Read & Stevens #4				

Projektsachstand | Jackson

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
Garza 88-1				
Garza 85-1				
Garza #1	August 2014	September 2014	November 2014	<input type="checkbox"/>



Projektsachstand | Gator

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
Barrilleaux #1	September 2013	Juli 2014	Oktober 2014	<input type="checkbox"/>



Projektsachstand | Texokan Rework

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
Project Ameritex	August 2014	September 2014	November 2014	<input type="checkbox"/>
Project Batesville	August 2014	September 2014	November 2014	<input type="checkbox"/>
Project JP	August 2014	September 2014	November 2014	<input type="checkbox"/>
Project Morris	August 2014	September 2014	November 2014	<input type="checkbox"/>





Projektsachstand | Samco Rework

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
Project Jada		September 2013	November 2013	
Project Mac	Juni 2014	Juli 2014	September 2014	<input type="checkbox"/>
Project Basile	Mai 2014	Juni 2014	August 2014	<input type="checkbox"/>
Project Zaunbrecher		Februar 2014	April 2014	





Projektsachstand | St. Martin

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
Smedes #23		Dezember 2013	April 2014	
Smedes #24	August 2014	Oktober 2014	Dezember 2014	

Projektsachstand | FTRU Drilling Program

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
#330		September 2013	November 2013	
#417		September 2013	November 2013	
#226		September 2013	November 2013	
#21H		Mai 2013	Juli 2013	

Projektsachstand | Concho

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
Russell Ranch #4				
Russell Ranch #5	September 2013	September 2014	November 2014	
Russell Ranch #6	Juli 2014	September 2014	November 2014	
Russell Ranch #3		Mai 2014	Juli 2014	

Projektsachstand | FTRU Rework Program

Quelle Projektteil	in Bearbeitung ab / seit	in Produktion ab / seit	Produktionserträge ab / seit	Status
#221		Oktober 2013	Dezember 2013	
#222		November 2013	Januar 2014	
#317				
#326		September 2013	Dezember 2013	
#412		September 2013	Dezember 2013	
#413		Oktober 2013	Dezember 2013	

Zwischen Produktion und Zufluss der Produktionserträge bei der KSH liegt auf Grund von Lieferung, Verkauf und Abrechnung des geförderten Erdöls und Erdgases ein zeitlicher Versatz von ca. zwei Monaten.



Fondsgesellschaft:

KSH Energy Fund IV GmbH & Co. KG | Große Bleichen 35 | 20354 Hamburg

Anbieterin:

KSH Capital Partners AG | Herderstraße 1a | 23564 Lübeck

Telefon 0451 70790910 | Telefax 0451 70790919

energyfundIV@ksh-ag.com | www.ksh-ag.com